

**LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang/Urusan : Kebudayaan

Kalurahan : Pleret

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	VOL UME KEGI ATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	RENCANA TAHAP II	REALISASI KINERJA TAHAP II		REALISASI KINERJA TAHAP II (%)		OUTPUT TAHAP II	PROGRESS FISIK (%)	KETERANGAN
					(ANGKA, URAIAN)		KEU ANG AN	FISIK			
					KEUANGAN (Rp)	FISIK					
-1	-2	-3	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Kalurahan Pembangunan Bangunan Arsitektur Gaya Yogyakarta	1 paket	1.500.000.000	Bangunan Audio Visual - Pekerjaan persiapan - Pekerjaan arsitektural <ul style="list-style-type: none"> • Galian dan urugan • Pasangan dan Plesteran • Pekerjaan beton • Pekerjaan pintu & jendela • Pekerjaan plafon • Pekerjaan penutup lantai • Pekerjaan Cat • Pekerjaan atap • Pekerjaan lain lain 	726.064.151	<ul style="list-style-type: none"> - Pembersihan dan persiapan lahan dan galian pondasi dengan menggunakan ekskavator - selesai - Pengurugan galian tanah, peninggian peil lantai, pemadatan tanah, urugan pasir bawah batu dan rabat beton - selesai - Pasangan batu pondasi batu belah, batu anstamping, pemasangan dinding bata ekspose, pemasangan umpak candi – selesai. - Pasangan batu tempel terakota – dalam proses - Pekerjaan Kolom praktis 15x15, sloof 15/20, balok 15/20, dan rabat beton – selesai - Pekerjaan bovenlight, daun pintu dan jendela – selesai. - Pemasangan daun pintu dan jendela – dalam proses - Pemasangan plafon atap – selesai - Pengecatan coating bata ekspose – dalam proses - Pekerjaan kolom kayu, kuda kuda, bubungan glasur, konstruksi gording, lisplank dan pemasangan genteng - selesai 	40,48	28,52	- Bangunan Ruang Audio Visual	- Progress fisik 47,10	Progress pembangunan Gerbang Pleret Jadwal pelaksanaan: 46,89% Lebih Cepat : 0,20%

			<p>Bangunan Kantin dan UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan persiapan - Pekerjaan arsitektural <ul style="list-style-type: none"> • Galian dan urugan • Pasangan dan Plesteran • Pekerjaan beton • Pekerjaan plafon • Pekerjaan atap 		<ul style="list-style-type: none"> - Pembersihan dan persiapan lahan dan galian pondasi menerus dengan menggunakan ekskavator - selesai - Pengurugan galian tanah, peninggian peil lantai, pemadatan tanah, urugan pasir bawah batu dan rabat beton – selesai - Pasangan pondasi batu belah, batu anstamping – selesai. Pasangan dinding bata merah dan dinding bata ekspose – dalam proses - Pekerjaan kolom praktis 15x15, Sloof 15/20, dudukan kolom kayu – selesai - Pekerjaan gawang, pintu dan jendela – selesai. Pemasangan gawang pintu dan jendela – dalam proses - pengecatan plafon (movilek) dan pemasangan plafon atap – selesai - Pekerjaan kolom kayu, kuda kuda, bubungan glasur, konstruksi gording, dan pemasangan genteng – selesai. Pemasangan lisplang – dalam proses 	12,78	- Bangunan Kantin dan UMKM		
			<p>Bangunan Toilet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan persiapan - Pekerjaan arsitektural <ul style="list-style-type: none"> • Galian dan urugan • Pasangan dan plesteran 		<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pembersihan lahan dan galian pondasi menerus – selesai - Pasangan pondasi batu dan batu anstamping – selesai 	0,65	- Bangunan Toilet		

				<p>Bangunan Ruko</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan persiapan - Pekerjaan arsitektural <ul style="list-style-type: none"> • Galian dan urugan • Pasangan dan Plesteran • Pekerjaan beton <p>Bangunan ATM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan persiapan - Pekerjaan arsitektural <ul style="list-style-type: none"> • Galian dan urugan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembersihan dan persiapan lahan dan galian pondasi menerus dengan menggunakan ekskavator - selesai - Pengurugan galian tanah, peninggian peil lantai, pemadatan tanah, urugan pasir bawah batu – selesai - Pasangan pondasi batu belah campuran dan batu anstamping – selesai. Pasangan dinding batu bata merah – selesai - Pekerjaan kolom praktis 15x15, balok lantai 11x11, sloof 15/20 – selesai <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pembersihan lahan dan galian pondasi menerus – selesai - Pasangan pondasi batu dan batu anstamping – dalam proses 		4,53	- Bangunan Ruko		
							0,62	- Bangunan ATM		
	TOTAL		1.500.000.000		726.064.151	40,48	47,10		47,10	

Pleret, 6 Oktober 2021
Lurah Pleret

TAUFIQ KAMAL, S.KOM., M.CS.

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH KALURAHAN PLERET
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.560.000.000,00	560.000.000,00	1.000.000.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	1.560.000.000,00	560.000.000,00	1.000.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.560.000.000,00	560.000.000,00	1.000.000.000,00
5.	BELANJA			
03	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>1.560.000.000,00</u>	<u>726.064.151,00</u>	<u>833.935.849,00</u>
03.01	<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind</u>	<u>60.000.000,00</u>	<u>34.763.892,00</u>	<u>25.236.108,00</u>
03.01.94.	Penguatan Desa Aman Covid-19	60.000.000,00	34.763.892,00	25.236.108,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	34.763.892,00	25.236.108,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>11.000.000,00</i>	<i>7.231.282,00</i>	<i>3.768.718,00</i>
5.2.1.90.	Belanja APD (masker, sarung tangan, hasmat, dll)	11.000.000,00	7.231.282,00	3.768.718,00
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas</i>	<i>49.000.000,00</i>	<i>27.532.610,00</i>	<i>21.467.390,00</i>
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat La	49.000.000,00	27.532.610,00	21.467.390,00
03.02	<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	<u>1.500.000.000,00</u>	<u>691.300.259,00</u>	<u>808.699.741,00</u>
03.02.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan	1.500.000.000,00	691.300.259,00	808.699.741,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000,00</i>
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.3.	Belanja Modal	1.498.000.000,00	691.300.259,00	806.699.741,00
5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	<i>1.498.000.000,00</i>	<i>691.300.259,00</i>	<i>806.699.741,00</i>
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelai	45.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenag	375.000.000,00	114.138.000,00	260.862.000,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	993.000.000,00	517.558.931,00	475.441.069,00
5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peral	75.000.000,00	42.120.000,00	32.880.000,00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administra	10.000.000,00	2.483.328,00	7.516.672,00
	JUMLAH BELANJA	1.560.000.000,00	726.064.151,00	833.935.849,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(166.064.151,00)	166.064.151,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	(166.064.151,00)	166.064.151,00

PLERET, 06 October 2021

LURAH

TAUFIQ KAMAL, S.Kom., M.Cs.

DOKUMENTASI KONDISI RIIL BANGUNAN

Bangunan Audio Visual
Gambar Tampak Depan (Timur)



Bangunan Audio Visual
Dari Sisi Utara



Bangunan Audio Visual
Dari Sisi Selatan



Bangunan Audio Visual
Gambar Plafon, Kuda Kuda,
Balok tulangan, Usuk, Proses
instalasi kabel listrik atap



Bangunan Audio Visual
Gambar pemasangan batu
tempel terakota untuk sisi luar
kolom dan ring beton



Bangunan Kantin dan

UMKM

Tampak dari depan (sisi timur)
Pemasangan genteng selesai
dan proses pemasangan lisplang



**Bangunan Kantin dan
UMKM**

Gambar pemasangan gawang
pintu dan jendela, pasangan
didinding bata ekspose



**Bangunan Kantin dan
UMKM**
Tampak dari sisi utara



**Bangunan Kantin dan
UMKM**

Tampak bangunan dari arah
timur laut



Bangunan Ruko

Dari Sisi Barat

Pasangan dinding dengan bata merah, dan pasangan bata ekspose untuk dinding barat dan timur



Bangunan Ruko
Dari Sisi Utara
Gambar tampak depan



Bangunan Toilet

Pasangan batu pondasi dan urugan tanah



Bangunan Toilet

Pembuatan tiang pondasi untuk
toren air



Bangunan ATM

Proses pasangan batu pondasi



Bangunan ATM

Tampak dari arah depan (sisi arah barat)



Bangunan Keseluruhan
Gambar dari pojok sisi timur laut

