

**LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang/Urusan : Kebudayaan

Kalurahan : Pleret

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	VOL UME KEGI ATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	RENCANA TAHAP II	REALISASI KINERJA TAHAP II		REALISASI KINERJA TAHAP II (%)		OUTPUT TAHAP II	PROGRESS FISIK (%)	KETERANGAN
					(ANGKA, URAIAN)		KEU ANG AN	FISIK			
					KEUANGAN (Rp)	FISIK					
-1	-2	-3	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasaran Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Kalurahan Pembangunan Bangunan Arsitektur Gaya Yogyakarta	1 paket	1.500.000.000	Bangunan Audio Visual - Pekerjaan persiapan - Pekerjaan arsitektural <ul style="list-style-type: none">• Galian dan urugan• Pasangan dan Plesteran• Pekerjaan beton• Pekerjaan pintu & jendela• Pekerjaan plafon• Pekerjaan penutup lantai• Pekerjaan coatingPekerjaan atap	874.928.093	<ul style="list-style-type: none">- Pembersihan dan persiapan lahan dan galian pondasi dengan menggunakan ekskavator - selesai- Pengurugan galian tanah, peninggian peil lantai, pemadatan tanah, urugan pasir bawah batu dan rabat beton - selesai- Pasangan batu pondasi batu belah, pasangan dinding bata ekspose, pemasangan umpak candi – selesai.- Pasangan batu tempel terakota – selesai- Pekerjaan Kolom praktis 15x15, sloof 15/20, balok 15/20, dan rabat beton – selesai- Pekerjaan bovenlight, daun pintu dan jendela – selesai.- Pemasangan daun pintu dan jendela – dalam proses- Pemasangan plafon atap – selesai- Pengecatan coating bata ekspose – dalam proses- Pekerjaan kolom kayu, kuda kuda, bubungan glasur, konstruksi gording, lisplank dan pemasangan genteng - selesai	58,33	29,20	- Bangunan Ruang Audio Visual	- Progress fisik 53,80	Progress pembangunan Gerbang Pleret Jadwal pelaksanaan: 55,56% Kurang : 1,75%

			<p>Bangunan Kantin dan UMKM</p> <ul style="list-style-type: none">- Pekerjaan persiapan- Pekerjaan arsitektural<ul style="list-style-type: none">• Galian dan urugan• Pasangan dan Plesteran• Pekerjaan beton• Pekerjaan plafon• Pekerjaan atap		<ul style="list-style-type: none">- Pembersihan dan persiapan lahan dan galian pondasi menerus dengan menggunakan ekskavator - selesai- Pengurugan galian tanah, peninggian peil lantai, pemadatan tanah, urugan pasir bawah batu dan rabat beton – selesai- Pasangan pondasi batu belah, batu anstamping – selesai. Pasangan dinding bata merah dan dinding bata ekspose – selesai- Pekerjaan kolom praktis 15x15, Sloof 15/20, dudukan kolom kayu – selesai- Pekerjaan gawang, pintu dan jendela – selesai. Pemasangan gawang pintu dan jendela – dalam proses- pengecatan plafon (movilek) dan pemasangan plafon atap – selesai- Pekerjaan kolom kayu, kuda kuda, bubungan glasur, konstruksi gording, dan pemasangan genteng – selesai. Pemasangan lisplang – selesai	<p>13,03</p>	<p>- Bangunan Kantin dan UMKM</p>		
			<p>Bangunan Toilet</p> <ul style="list-style-type: none">- Pekerjaan persiapan- Pekerjaan arsitektural<ul style="list-style-type: none">• Galian dan urugan• Pasangan dan plesteran• Pekerjaan beton- Sumur dan tower air		<ul style="list-style-type: none">- Persiapan pembersihan lahan dan galian pondasi menerus – selesai- Pasangan pondasi batu dan batu anstamping – selesai- Pekerjaan kolom praktis 15x15, Sloof 15/20 – dalam proses- Pembuatan sumur – selesai- Pembuatan tower air - selesai	<p>2,40</p>	<p>- Bangunan Toilet</p>		

				<p>Bangunan Ruko</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan persiapan - Pekerjaan arsitektural <ul style="list-style-type: none"> • Galian dan urugan • Pasangan dan Plesteran • Pekerjaan beton <p>Bangunan ATM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan persiapan - Pekerjaan arsitektural <ul style="list-style-type: none"> • Galian dan urugan • Pasangan dan Plesteran • Pekerjaan beton 		<ul style="list-style-type: none"> - Pembersihan dan persiapan lahan dan galian pondasi menerus dengan menggunakan ekskavator - selesai - Pengurugan galian tanah, peninggian peil lantai, pemadatan tanah, urugan pasir bawah batu – selesai - Pasangan pondasi batu belah campuran dan batu anstamping – selesai. Pasangan dinding batu bata merah dan bata ekspose – selesai - Pekerjaan kolom praktis 15x15, balok lantai 11x11, sloof 15/20 – selesai - Persiapan pembersihan lahan dan galian pondasi menerus – selesai - Pasangan pondasi batu dan batu anstamping – selesai - Pasangan dinding bata eskpose dinding belakang – dalam proses 		<p>8,11</p> <p>- Bangunan Ruko</p> <p>0,91</p> <p>- Bangunan ATM</p>			
	TOTAL		1.500.000.000		874.928.093		58,33	53,80		53,80	

Pleret, 12 Oktober 2021
Lurah Pleret

TAUFIQ KAMAL, S.KOM., M.CS.

DOKUMENTASI KONDISI RIIL BANGUNAN

Bangunan Audio Visual
Gambar Tampak Depan (Timur)



Bangunan Audio Visual
Dari Sisi Utara



Bangunan Audio Visual
Dari Sisi Selatan



Bangunan Audio Visual
Gambar pemasangan daun
pintu dan jendela



Bangunan Audio Visual

Gambar pemasangan batu
tempel terakota untuk sisi luar
kolom dan ring beton



Bangunan Kantin dan

UMKM

Tampak dari depan (sisi timur)

Pemasangan genteng selesai
dan proses pemasangan lisplang



Bangunan Kantin dan UMKM

Gambar pemasangan gawang
pintu dan jendela, pasangan
didnding bata ekspose



**Bangunan Kantin dan
UMKM**

Tampak dari sisi selatan



Bangunan Kantin dan UMKM

Tampak bangunan dari arah
timur laut



Bangunan Ruko

Dari Sisi Barat

Pasangan dinding dengan bata merah untuk dinding belakang, dan pemasangan bata ekspose untuk dinding barat, tengah dan timur



Bangunan Ruko
Dari Sisi Utara
Gambar tampak depan



Bangunan Ruko
Dari Sisi Timur
Gambar tampak samping



Bangunan Ruko

Dari Sisi Belakang

Gambar plesteran untuk dinding belakang



Bangunan Toilet

Pasangan batu pondasi, urugan tanah, pemasangan besi kolom, dan pengecoran sloof.



Bangunan Toilet
Gambar dari sisi timur



Bangunan Toilet

Bangunan untuk water torren
(tampungan air)



Bangunan ATM

Proses pasangan dinding bata
ekspose dan pengecoran kolom



Bangunan ATM

Tampak dari arah depan (sisi
arah barat)



Bangunan Keseluruhan
Gambar dari pojok sisi timur
laut

