



**Tim Pemeriksa :**  
**Ir Suryono Msi**  
**Purwanto, S.Psi**  
**Kusworo Ari Murtejo, SE**  
**Rahman Nurhadi, SE**  
**Noviana Bakti Lestari, SE**  
**Suryanta**

**BERITA ACARA CEK FISIK  
PENGKERASAN JALAN PEDUKUHAN GUNUNGKELIR, PLERET**

Pada hari ini Senin tertanggal Dua puluh sembilan bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua, telah dilaksanakan secara bersama sama antara tim pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dengan TPK kalurahan Pleret, dengan keterangan sebagai berikut :

Kegiatan	: Perkerasan jalan
Anggaran	Rp 175,000,000
Lokasi	: Pedukuhan Gunungkelir, Pleret
Kondisi saat cek fisik	:

- |   |              |   |     |     |   |         |
|---|--------------|---|-----|-----|---|---------|
| 1 | Gambar kerja | : | ada |     |   |         |
|   | Prasasti     | : | ada |     |   |         |
| 2 | Material     | : |     |     |   |         |
|   | Semen        | : | 790 | sak | : | 800 sak |
|   | Pasir        | : | 92  | M3  | : | 97 M3   |
|   | spliter      | : | 92  | M3  | : | 97 M3   |

3 Target dan realisasi kerja :

Target dan Realisasi Kerja

a	STA 000-116,5	Pot 1	Target	P: 116,50 M	Lbr: 3,00 M	Tbl: 0,10 M	
			Real	P: 119,00 M	Lbr: M	Tbl: M	
b	STA 116,5-135	Pot 2	Target	P: 18,50 M	Lbr: 1,20 M	Tbl: 0,10 M	Dobel, tengah 0,60 M
			Real	P: 20,40 M	Lbr: 1,20 M	Tbl: 0,10 M	
				P: 20,40 M	Lbr: 1,20 M	Tbl: 0,10 M	
c	STA 135-157	Pot 1	Target	P: 22,00 M	Lbr: 3,00 M	Tbl: 0,10 M	
			Real	P: 34,70 M	Lbr: 3,00 M	Tbl: 0,10 M	
d	STA 157-232	Pot 2	Target	P: 75,00 M	Lbr: 1,20 M	Tbl: 0,10 M	Dobel, tengah 0,60 M
			Real	P: 77,80 M	Lbr: 1,20 M	Tbl: 0,10 M	
				P: 77,80 M	Lbr: 1,20 M	Tbl: 0,10 M	
e	STA 232-388	Pot 1	Target	P: 156,00 M	Lbr: 3,00 M	Tbl: 0,10 M	
			Real	P: 158,40 M	Lbr: 3,00 M	Tbl: 0,10 M	
f	Sayap 1		Target	P: 8,00 M	Lbr: 3,00 M	Tbl: M	
			Real	P: 8,00 M	Lbr: 3,00 M	Tbl: 0,10 M	
g.	Sayap 2		Target	P: 4,00 M	Lbr: 5,00 M	Lbr: 3,00 M	
			Real	P: 5,10 M	Lbr: 6,60 M	Lbr: 3,10 M	
h	Sayap 3		Target	P: 3,50 M	Lbr: 8,00 M	Tbl: 3,00 M	
			Real	P: 3,90 M	Lbr: 8,00 M	Tbl: 3,40 M	
i	Parkiran		Target	P: 23,00 M	Lbr: 6,00 M	Tbl: M	
			Real	P: 18,00 M	Lbr: 6,00 M	Tbl: 0,10 M	

#### 4 Kesimpulan :

- Perkerasan jalan telah memenuhi target minimal
- Rabat beton parkir masing kurang volume 3 m<sup>3</sup> (5,00 m x 6,00 m x 0,10 m)

Mengetahui  
Lurah



TAUFIQ KAMAL, S.Kom, MCs

TPK

**Tim Pemeriksa :**  
**Ir Suryono Msi**  
**Purwanto, S.Psi**  
**Kusworo Ari Murtejo, SE**  
**Rahman Nurhadi, SE**  
**Noviana Bkti Lestari, SE**  
**Suryanta**





BERITA ACARA CEK FISIK  
BANGUNAN ARSITEKTUR GAYA YOGYAKARTA

Pada hari ini Selasa tertanggal tiga puluh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua, telah dilaksanakan secara bersama sama antara tim pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dengan TPK kalurahan Pleret, dengan keterangan sebagai berikut :

Kegiatan : Bangunan arsitektur gaya Yogyakarta

Anggaran	Rp	1,900,000,000
----------	----	---------------

Sub Kegiatan : Landscape

Rp 815,280,106.30 sebelum pajak

Lokasi : Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret

Kondisi saat cek fisik :

1 Gambar kerja / : Ada

shopdrawing

2 Kondisi cek fisik :

Kondisi cek fisik :  
- di RAP dirinci untuk 18 pohon. Casam 4, kanti 3, tangkai 1, mentak 2,

kepel 1, jangkang 1, kenansa 1, kuntu bima 1, pule 7

- Daun jendela (1 unit ada 2 daun jendela)

- Daun jendela dan pagar besi dimasukkan ke pagar keliling.

- kurai air paving ganti keramik bata

- Batu tabur diganti nama dengan coral sikat, sisi barat dan tengah diperbarui seperti sisi timur.



TPK

Tim Pemeriksa :

Ir Suryono Msi

Purwanto, S.Psi

Kusworo Ari Murtejo, SE

Rahman Nurhadi, SE

Noviana Bakti Lestari, SE

Suryanta









BERITA ACARA CEK FISIK  
BANGUNAN ARSITEKTUR GAYA YOGYAKARTA

Pada hari ini Selasa tertanggal tiga puluh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua, telah dilaksanakan secara bersama sama antara tim pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dengan TPK kalurahan Pleret, dengan keterangan sebagai berikut :

Kegiatan : Bangunan arsitektur gaya Yogyakarta

Anggaran	Rp	1,900,000,000
----------	----	---------------

Sub Kegiatan : Fasad Rumah I

Rp 44,077,181.73 sebelum pajak

**Lokasi** : Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret


Kondisi saat cek fisik :

1 Gambar kerja / : Ada  
shopdrawwing

2 Kondisi cek fisik :

- Ornamen umpak 5 , ornamen kolom atas 2.

- Posisi pintu dan ornamen pintu jendela disesuaikan.



TPK

Tim Pemeriksa :

Ir Suryono Msi

Purwanto, S.Psi

Kusworo Ari Murtejo, SE

Rahman Nurhadi, SE

Noviana Bkti Lestari, SE

Suryanta



**BERITA ACARA CEK FISIK  
BANGUNAN ARSITEKTUR GAYA YOGYAKARTA**

Pada hari ini Selasa tertanggal tiga puluh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua, telah dilaksanakan secara bersama sama antara tim pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dengan TPK kalurahan Pleret, dengan keterangan sebagai berikut :

Kegiatan : Bangunan arsitektur gaya Yogyakarta

Anggaran	Rp	1,900,000,000
----------	----	---------------

Sub Kegiatan : Fasad Rumah 2

Rp 29,535,484.50 sebelum pajak

**Lokasi** : Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret


Kondisi saat cek fisik :

1 Gambar kerja / : Ada

shopdrawing

2 Kondisi cek fisik :

- Gambar pintu, Jendela dan umpan disesuaikan realisasi



TPK

Tim Pemeriksa :

Ir Suryono Msi

Purwanto, S.Psi

Kusworo Ari Murtejo, SE

Rahman Nurhadi, SE

Noviana Bakti Lestari, SE

Suryanta





Suryanta





BERITA ACARA CEK FISIK  
BANGUNAN ARSITEKTUR GAYA YOGYAKARTA

Pada hari ini Selasa tertanggal tiga puluh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua, telah dilaksanakan secara bersama sama antara tim pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dengan TPK kalurahan Pleret, dengan keterangan sebagai berikut :

Kegiatan : Bangunan arsitektur gaya Yogyakarta

Anggaran	Rp	1,900,000,000
----------	----	---------------

Sub Kegiatan : Fasad Rumah 4  
Rp 45,710,646.96 sebelum pajak


Lokasi : Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret

Kondisi saat cek fisik :

1 Gambar kerja / shopdrawing : Ada

2 Kondisi cek fisik :

- Penamaan pekerjaan perbaikan daun jendela s dibagi menjadi J1 4, J2 1
- Gambar PT digambar ulang untuk pintu keluar
- Gambar PT tidak sesuai dengan realisasi.
- Gambar P tidak sesuai dengan realisasi.
- Jendela J1 tidak pakai panel
- J2 tidak pakai panel.
- Gambar menyesuaikan
- Atap sisi timur seharusnya pakai gunung-gunung.
- Gambar kmpak sesuaikan realisasi



TPK

Tim Pemeriksa :  
Ir Suryono Msi  
Purwanto, S.Psi  
Kusworo Ari Murtejo, SE  
Rahman Nurhadi, SE  
Noviana Bakti Lestari, SE  
Suryanta



BERITA ACARA CEK FISIK  
BANGUNAN ARSITEKTUR GAYA YOGYAKARTA

Pada hari ini Selasa tertanggal tiga puluh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua, telah dilaksanakan secara bersama sama antara tim pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dengan TPK kalurahan Pleret, dengan keterangan sebagai berikut :

Kegiatan : Bangunan arsitektur gaya Yogyakarta

Anggaran	Rp	1,900,000,000
----------	----	---------------

Sub Kegiatan : Fasad Rumah 5

Rp 35,239,576.79 sebelum pajak


Lokasi : Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret

Kondisi saat cek fisik :

1 Gambar kerja / : Ada  
shopdrawwing

2 Kondisi cek fisik :

- Gambar pintu timur terbaik buksanya.
- J1 dan J2 dibedakan harganya.
- Gambar Jendela seharusnya ada panel. dan buka keluar
- Gambar panel pintu barat sesuaikan realisasi.
- Tambah gambar tiang kayu.



TPK

Tim Pemeriksa :

Ir Suryono Msi

Purwanto, S.Psi

Kusworo Ari Murtejo, SE

Rahman Nurhadi, SE

Noviana Bakti Lestari, SE

Suryanta